



A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

Av. João Batista Nunes,
50 - Distrito Industrial Benedito Storani
Vinhedo/SP - CEP 13.288-162

T: +55 (19) 3517-7600
E: contato@ascenty.com

Relatório de evento

CS1258638

Descrição:	Oscilações pontuais de conectividade na Banda IP	
Data de Início:	17/03/2026 – 16:14	Tempo Total Indisponibilidade:
Data de Solução:	17/03/2026 – 20:47	
Impacto ao Cliente:	Intermitência nos serviços	
Principais Eventos:		
16:14h – As ferramentas de monitoramento Ascenty detectam um aumento súbito na perda de pacotes e instabilidades momentâneas de conectividade; 16:30h – A equipe de Service Desk Ascenty inicia a análise preliminar do evento, constatando um aumento significativo no número de alarmes e na abertura de chamados relacionados à performance de serviço e indisponibilidade; 16:40h – Equipe de Operações Ascenty é acionada e inicia tratativas; 19:30h – Verifica-se que os roteadores de borda apresentam altos níveis de utilização, porém a banda consumida encontra-se dentro da normalidade; 20:41h – Foi identificado um novo evento de intermitência na rede, neste momento foi possível identificar um volume atipicamente elevado de pacotes de baixa capacidade direcionado para o plano de encaminhamento dos nossos routers de borda; 21:10h – Análise dos contadores dos equipamentos revela que a taxa de Packets Per Second (PPS) atingiu patamares significativamente superior aos cenários previstos para operação regular. Mesmo com a banda dentro dos limites, os roteadores começam a apresentar degradação devido a tipicidade e a volumetria do tráfego recebido;	(18/03) 00:50h – Diante do cenário apresentado, a equipe Ascenty executa uma manobra de contorno para ampliar a capacidade de tratamento do volume de tráfego, redistribuindo-o por novas interfaces operando em diferentes planos de encaminhamento do roteador. (18/03) 02:10h – Finalizada a ampliação da capacidade relatada nos sites Osasco, Vinhedo e Campinas. Após a intervenção, foi constatada a retomada da estabilidade da rede. (18/03) 10:00h – As equipes de Engenharia e Operações da Ascenty finalizam o planejamento para aplicação de uma solução definitiva, foi definido que será realizada a substituição da atual infraestrutura de roteadores de borda por plataformas de maior capacidade. A medida visa ampliar substancialmente a capacidade de processamento, especialmente para absorção de volumes elevados de PPS (packets per second) provenientes de eventos de tráfego anômalo de alta volumetria.	

Causa Raiz do Incidente

Saturação do plano de encaminhamento dos roteadores de borda em decorrência de uma volumetria excessiva de pacotes direcionados à infraestrutura da Ascenty.

Ações Corretivas

1. Redistribuição de interfaces agregadas
(Responsável: Ascenty / Status: Concluído / Data: 18/03/2026)

Ações Preventivas

1. Refresh do ambiente – Fase 1 - Osasco
(Responsável: Ascenty / Status: Concluído / Data: 21/03/2026)
2. Refresh do ambiente – Fase 2 - Vinhedo
(Responsável: Ascenty / Status: Em andamento / Janela estimada – Primeira semana de abril)
3. Refresh do ambiente – Fase 3 - Campinas
(Responsável: Ascenty / Status: Em andamento / Janela estimada – Terceira semana de abril)

Considerações

Na data de ontem, nosso serviço de Banda IP (conectividade à Internet) apresentou três oscilações pontuais nos períodos abaixo, em decorrência de uma volumetria excessiva de pacotes direcionados à infraestrutura da Ascenty, o que provocou instabilidade nas sessões BGP com operadoras de trânsito (upstreams):

- 16:14 às 16:17 — 3 minutos
- 16:18 às 16:22 — 4 minutos
- 20:41 às 20:47 — 6 minutos

Essa volumetria excessiva foi causada por um tráfego incomum, anômalo e bastante específico, que exigiu um tempo de resposta superior ao usual por parte dos nossos sistemas de proteção.

Como resposta imediata, ao longo da noite e da madrugada, atuamos em conjunto com os fabricantes dos hardwares e soluções envolvidos, bem como com consultorias especializadas, para maximizar a performance do ambiente e assegurar que nossos mecanismos de defesa passem a atuar de forma mais eficaz diante desse tipo de evento.

Adicionalmente, realizamos ajustes operacionais preventivos, incluindo a revisão de thresholds, e mantivemos o ambiente sob monitoramento reforçado e contínuo, com equipes dedicadas em acompanhamento permanente.

Também durante a noite e a madrugada, instalamos fisicamente novos equipamentos estratégicos e iniciamos as configurações necessárias para evolução da arquitetura e da topologia da Banda IP.

Reiteramos o total compromisso da Ascenty com a qualidade, a disponibilidade e a transparência na comunicação com seus clientes. Seguimos totalmente focados na melhoria contínua de nossos processos, infraestrutura e serviços