



A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

Av. João Batista Nunes,
50 - Distrito Industrial Benedito Storani
Vinhedo/SP - CEP 13.288-162

T: +55 (19) 3517-7600
E: contato@ascenty.com

Relatório de evento

Incidente: CS1260257

Descrição:	Indisponibilidade do circuito ASCT-IP00306	
Data de Início:	20/03/2026 – 11:32	Tempo Total Indisponibilidade:
Data de Solução:	20/03/2026 – 16:17	04:45h
Impacto ao Cliente:	Intermitência nos serviços	
Principais Eventos:		
11:32h – Equipe OLOS abre chamado reportando instabilidade no link ASCT-IP00306 e solicita verificação da integridade do serviço; 12:30h – Em uma primeira análise, não identificamos falhas nos elementos de rede envolvidos. Os MTR's executados e os indicadores de performance mostram fluxo estável e ausência de perdas significativas; 15:36h – Solicitada nova reunião para alinhamento; 16:00h – Após análises adicionais realizadas pelo nosso time de especialistas, constatamos que a indisponibilidade reportada está relacionada a um comportamento indevido do sistema de mitigação, que manteve os blocos do cliente retidos de maneira equivocada.	16:15h – Realizada intervenção técnica manual para remover os blocos que erroneamente foram direcionados para o sistema de mitigação, restabelecendo o encaminhamento adequado. 17:00h – Validamos junto ao cliente a normalização dos serviços com a plena restauração da conectividade.	

Causa Raiz do Incidente

Falha no sistema de mitigação

Ações Corretivas

1. Remoção dos blocos alocados erroneamente no sistema de mitigação
(Responsável: Ascenty / Status: Concluído / Data: 20/03/2026)

Ações Preventivas

1. Reestruturação do ambiente de mitigação
(Responsável: Ascenty / Status: Em andamento / Data: 26/03/2026)
2. Plano de melhoria topológica
(Responsável: Ascenty / Status: Em andamento / Data: 27/03/2026)

Considerações

No dia do evento, a equipe OLOS identificou instabilidade no serviço do link **ASCT IP00306**, impactando especificamente o alcance a destinos hospedados na Microsoft Azure e Amazon AWS. Em nossas análises iniciais, não foram observadas falhas nos elementos de rede envolvidos e os indicadores de performance apresentavam comportamento dentro da normalidade.

Posteriormente, nossas equipes especializadas identificaram que a indisponibilidade percebida teve origem em um comportamento indevido do sistema de mitigação, que reteve blocos de forma equivocada, afetando o encaminhamento do tráfego. Após a identificação da causa raiz, foi realizada intervenção técnica imediata para corrigir o direcionamento e restabelecer o fluxo adequado, resultando na normalização completa da conectividade.

Além da correção aplicada, reforçamos os parâmetros operacionais associados ao processo de mitigação e mantemos o ambiente sob monitoramento contínuo, assegurando maior eficiência dos mecanismos de defesa e prevenindo recorrências. Complementarmente, iniciamos um plano de ação voltado à evolução arquitetural e ao fortalecimento da resiliência do ambiente OLOS como um todo, conforme detalhado neste documento.

Reiteramos o total compromisso da Ascenty com qualidade, disponibilidade e transparência aos nossos clientes, portanto, podemos afirmar que estamos totalmente focados na melhoria contínua de nossos processos, infraestrutura e serviços.